

OFÍCIO SEMSUR Nº 82/2024

Divinópolis, 25 março de 2024.

A Senhora

Janete Aparecida Silva Oliveira

Secretária Municipal de Governo

Av. Paraná, nº 2601, São José

35.501-170 – Divinópolis/MG

Assunto: Resposta requerimento nº606/2024

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos, por meio deste, informar os dados solicitados no requerimento referentes as substituições de iluminações convencionais por tecnologia LED no Município.

1. Quantas lâmpadas de LED já foram instaladas, em número e porcentagem.

O município de Divinópolis já realizou a efficientização de 22033 pontos de iluminação totalizando um percentual de 70% do parque de iluminação.

2. Quais locais já foram instalados (em anexo)

3. Onde falta ser instalado. Em anexo

4. Quantos postes vão ser instalados

O município através de dois processos licitatórios tem previsto a instalação de 1619 pontos de iluminação pública. Desde já forma executados 1302 o restante com previsão de execução até o segundo semestre de 2024.

5. Quantas extensões de rede foram feitas e quantas ainda vão ser instaladas

6. Previsão de execução do cronograma

IMS

Desde já agradecemos e colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Gustavo Mendes Martins

Secretário Municipal de Operações e Serviços Urbanos

Izaías Mezencio da silva

Gerente de iluminação pública

LISTA DE BAIRROS QUE FALTAM PARA SER MODERNIZADOS PARA LED

REGIÃO	Previsão de execução
Região Nordeste distante	
• Distrito industrial Jovelino Rabelo	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Frei Galvão	
• São Simão	
• Nova Suíça	
Sudoeste Distante	
• Jardim Real	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Região Sudoeste	
• Itacolomy	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Alterosa	
• Residencial Castelo	
• Realengo	
• Jardim Belvedere	
• São Judas	
• São José	
• Catalão	
• São Miguel	
Região Noroeste	
• Liberdade	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Jardim Candelaria	
• Residencial Dom Cristiano	
• Jardim das Oliveiras	
• Santa Marta	
Região Sudeste	
• Porto Velho	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Interlagos	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Paraíso	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Ponte Funda	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Nações	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Dona Quita	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Jusa Fonseca	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Novo Paraíso	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Santa Rosa	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Davanuze	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Sagrada Família	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Vale do Sol	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Santa Lucia	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Padre Eustaquio	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Vila da Roseiras	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
• Lagoa Parque	SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Região Zona Rural	
• Rua Grande	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025
• Tamboril	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025
• Djalma Dutra	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025
• Lages	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025
• Inhame	PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

LISTA DE BAIRROS QUE JÁ FORAM MODERNIZADOS PARA LED

BOM PASTOR

AFONSO PENA

SÃO SEBASTIÃO

VILA CRUZEIRO

DANILO PASSOS"

VILA ROMANA

ESPLANADA

LAGOA MANDARINS

ELDORADO

SÃO CAETANO

ICARAI

CANDIDES

SÃO GERALDO

DEL REY

GRAJAU

PRIMAVERA

JARDIN DAS MANSÕES

ALVORADA

ALTO SÃO VICENTE

ANTONIO FONSECA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

NOSSA SENHORA DE LORDES

NOVA HOLANDA

MAR E TERRA

SANTA TERESA

MANOEL VALINHOS

VALE DO SOL

SÃO ROQUE

BELO VALE

JARDINÓPOLIS

JARDIM DAS ACÁCIAS

JORDIM BELVEDERE

MORADA NOVA

GERALDO PERREIRA

FLORESTA

COPACABANA

SÃO PAULO

SANTO ANDRE

VIVENDA DA EXPOSIÇÃO

RANCHO ALEGRE

CAMPINA VERDE

CASA NOVA

CHACARAS SHAIRON

CHACARAS CAMPO GRANDE

NOVA FORTALEZA

NOVA FORTALEZA II

ALTO DA OLIVEIRAS
MARIA HELENA
MANGUABEIRA
SANTA LUCIA
QUINTINO
SÃO BENTO
CONJUNTO NILDA BARROS
COMUNIDADE DE AMADEU LACERDA
COMUNIDADE DOS BRANQUINHOS
COMUNIDADE DA MATA DOS COQUEIROS
COMUNIDADE DO CORREGO DO PAIOL
COMUNIDADE DE BURITIS
COMUNIDADE CORREGO FALSO
COMUNIDADE CACHOEIRINHA
COMUNIDADE DOS COSTA
COMUNIDADE CHORO
COMUNIDADE FERRADOR
COMUNIDADE LAGOA DAS ROSEIRAS
COMUNIDADE LAGOA
COMUNIDADE LOPES
COMUNIDADE PEROBAS
COMUNIDADE CACOCO DO MEIO
COMUNIDADE CORREGO FALSO
COMUNIDADE QUILOMBO
SÃO SIMÃO
COSTA AZUL
MARIA PEÇANHA
SANTOS DUMONT
AEROPORTO
QUINATA DA PALMEIRAS
ITAI
São Luiz
São João de Deus
L. P PERREIRA
WALGUIR RESENDE
ORION
JARDIM BRASILIA
SANTO ANTONIO
IPIRANGA

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

84L**E4E****E5W****XN5**